Anschlussbestellung

für befristete Netzanschlüsse mit kurzer Einsatzdauer (Ausstellung, Festanlässe, Märkte, Schaugeschäfte udg.)

1. Ort der Installation

Objekt / Strasse: _____

Elektroinstallateur: _____

2. Kundendaten / Vertragspartner

Rechnungsadresse: _____

Firma: _____

Vorname, Name: _____

Strasse, Hausnummer: _____ PLZ, Ort: _____

3. Anschluss Anschlussverteiler

☐ Verteilung mit Privatzähler geeicht, Lieferung Kunde

☐ Anschlussverteiler Typ 315 A, Energie Uster ☐ Anschlussverteiler Typ 125 A, Energie Uster

Anschlusstermin: _____ Bemerkungen: _____

Die Netzanschlussstelle/n wird/werden aufgrund der Netzsituation durch Energie Uster AG bestimmt. Der baustellenseitige Anschluss erfolgt gemäss NIV an eigens dafür vorgesehenen Anschlussverteilern oder kundenseitig gelieferten geprüften Verteilern. Montage, Demontage und gegebenenfalls Miete der Anschlussverteiler werden nach Eingang der Anschlussbestellung als Pauschale dem Besteller in Rechnung gestellt. Der Auftraggeber übernimmt die Verantwortung über die angeschlossenen elektrischen Installationen. Nach erfolgter Installation ist ein Sicherheitsnachweis (SINA) auszustellen und durch ein unabhängiges Kontrollorgan überprüfen zu lassen.

4. Anschluss-Daten

Absicherung des Baustromverteilers		**Ampere**	**A**

Anzahl	**Maschinen / Apparate**	**à kW**	**Total**	**Bemerkungen**
Total kW				

Mehrere Anschlusspunkte sind in einer separaten Zusammenstellung aufzulisten.

Um Verzögerungen und Schäden an Leitungen zu vermeiden, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

5. Anschlussbedingungen für befristete Netzanschlüsse

- Voraussetzung für einen termingerechten Anschluss ist der Eingang der Bestellung für befristete Netzanschlüsse eine Woche (für kleinere Objekte) vor dem Anschlusstermin.
- Bei grösseren oder mehreren Anschlussstellen ist nach Möglichkeit vorgängig ein Situationsplan mit den geplanten Anschlüssen abzugeben.
- Die anwendbaren Werkvorschriften CH inkl. besonderen Bestimmungen der Energie Uster AG sind verbindlich.

- Der Auftraggeber haftet für den beim befristeten Netzanschluss bezogenen Strom.
- Ohne anderweitige schriftliche Mitteilung bei der Anschlussbestellung wird die Strom-Standardqualität aquasol geliefert. Die Stromtarife für temporäre Anschlüsse sind unter www.energieuster.ch verfügbar.

6. Netzanschluss

- Die von grossen Verbrauchern (Motoren) verursachten Spannungsschwankungen können zu Störungen an Anlagen und elektrischen Steuerungen führen.
- Um solches zu vermeiden, muss die Anschlussstelle vorgängig abgeklärt werden. Dies bedingt eine vollständig ausgefüllte und rechtzeitig (min. 1 Woche vor Anschlusstermin) eingegangene Anschlussbestellung für befristete Netzanschlüsse.
- Werden Geräte oder Maschinen und dergleichen an die Installation angeschlossen, die unzulässige oder störende Netzrückwirkungen verursachen, so kann Energie Uster AG zu Lasten des Verursachers technische Massnahmen vorschreiben oder Energielieferungen unterbrechen.

7. Schäden / Anpassungen

- Aufwendungen für allfällige während der Nutzungsdauer erforderliche Verlegungen oder Reparaturen werden separat in Rechnung gestellt.

8. Bauführung

Bau & Betrieb Elektrizität:	info@energieuster.ch	Telefon 044 905 18 18
Chefmonteur:	Elektrizität	Telefon 044 905 18 80

9. Auftraggeber

Adresse: _____

Telefon: _____ Mobile: _____

E-Mail: _____

Ort, Datum: _____ **Unterschrift:** _____

(Wird von der Energie Uster AG ausgefüllt)

Auftragsnummer		**NKE-Nr.**		**Zähler-Nr.**		
☐ Doppeltarif ☐ Einfachtarif				Wandlerfaktor		
	Datum	**Visum Monteur**	**Visum Verrechnung**	**Stand HT 1.8.1**	**Stand NT 1.8.2**	**Stand HT 5.8.1**
Montage						
Zwischenablesung						
Zwischenablesung						
Zwischenablesung						
Demontage						
Stromverbrauch						
Baustrom-Verteiler / Anschlusskasten Nummer						
Anschluss ab			Absicherung Anschluss		**A**	
Bemerkungen						